

形象进度确认单

工程名称	河南省药品监督管理局花园路 21 号院 金质大厦维修改造施工项目
工程地址	河南省郑州市花园路 21 号金质大厦
建设单位	河南省药品监督管理局
施工单位	北京华美装饰工程有限公司
确认内容	形象进度
施工单位	确认意见: 经我司自查进度符合  北京华美装饰工程有限公司 河南省药品监督管理局花园路21号院 金质大厦维修改造施工项目经理部 盖章签字: 刘利峰 (此章不得用于签订任何经济合同) 日期: 2025.3.28
监理单位	确认意见: 进度符合要求 签字: 刘利峰 日期: 2025.3.28
建设单位	确认意见: 签字: 葛壮志 日期: 2025.3.28

注: 本表一式四份, 施工单位、监理单位、设计单位、建设单位各一份。

河南省药品监督管理局花园路21号院金质大厦维修改造施工项目 2025年3月份完成形象进度表

序号	部位	形象进度	备注
1	建筑工程	1、室内维修改造工程完成40.47% 2、加固工程完成97% 3、措施项目完成50%	
2	电气工程	1、配电箱安装完成50.29% 2、开关插座及灯具完成7.52% 3、配管配线完成71.4% 4、电缆桥架完成24.01%	
3	给排水工程	1、给水工程完成39.83% 2、排水工程完成39.34%	
4	暖通工程	1、通风防排烟完成27.48% 2、空调风工程完成16.89% 3、空调水工程完成19.54% 4、抗震支架完成80% 5、燃气锅炉拆除完成100%	
5	智能化工程	1、综合布线系统完成64.10% 3、安防报警系统完成50.01% 5、9F党组会议室施工完成38.6% 7、智能化系统拆除完成100% 2、视频安防监控系统完成27.75% 4、小会议室施工完成83.48% 6、8F13F中会议室施工完成38.37%	 北京华美装饰工程有限公司 河南省药品监督管理局花园路21号院 金质大厦维修改造施工项目经理部 专用章 (此章不得用于签订任何经济合同)