

单位设备购置验收单

工程名称	商水县公安局商水县 S213, S218, S102, 练集镇, 焦黄路, 康庄大道等路口交通设备购置项目
采购单位	商水县公安局
供应商	河南世泽建设工程有限公司
设备内容	在商水县商水县 S213, S218, S102, 练集镇, 焦黄路, 康庄大道等路口安装交通设备
设备购置检查情况	
质量等级 评定情况	质量评定为合格

参加验收的单位

采购单位	供应商
验收人员: 2026 年 7 月 17 日 	项目负责人: 2026 年 7 月 17 日  

设备（货物）开箱检查记录表

名称	型号规格	单位	数量	备注
信号灯	JD400-3-KV	套	22	
信号灯	FX400-3-KV	套	14	
信号灯	RX300-3-KV	套	36	
人行横道灯杆	竖杆高 3.5 米, 热镀锌、喷塑, Φ 114x3500x3.5mm	根	20	
辅助灯杆	竖杆高 6m, 热镀锌, 防紫外线+喷塑, Φ 140x6000x3.5mm	根	1	
八角信号灯杆	热镀锌、喷塑, 竖杆高 6.8 米, 横臂长 4 米	根	7	
八角信号灯杆	热镀锌、喷塑, 竖杆高 6.8 米, 横臂长 6 米	根	2	
八角信号灯杆	热镀锌、喷塑, 竖杆高 6.8 米, 横臂长 7 米	根	9	
八角信号灯杆	热镀锌、喷塑, 竖杆高 6.8 米, 横臂长 9 米	根	1	
人行灯杆基础	0.8m*0.8m*0.8m, 配套	只	20	
人行灯杆基础	1.2m*1.2m*1.5m, 配套	只	15	
人行灯杆基础	1.5m*1.5m*1.8m, 配套	只	5	
信号通讯控制线	KVV-12*1.5mm ²	m	1530	
信号通讯控制线	KVV-7*1.5mm ²	m	1150	
信号通讯控制线	KVV-4*1.5mm ²	m	550	
取电电缆	RVV3*6m m ²	m	600	
交通信号控制主机	XHJ-CW-GA-HK3	台	7	
信号机基础	600×700×800mm	只	7	
窨井	600×600×600mm	座	110	
非水泥路面管线敷设	定制	m	130	
定向顶管(2) 根	定制	m	3140	
监控摄像设备	iDS-TCV900	台	29	
监控摄像设备	iDS-TCE900	台	29	

名称	型号规格	单位	数量	备注
立杆取电	定制	个	6	
标志牌	4x2.5m	块	23	
标志牌	5x3m	块	2	
标志牌	400x800mm	块	32	
标杆	主杆 $\phi 273 \times 6.0 \times 7900\text{mm}$, 横杆 $\phi 152 \times 6.0 \times 5000\text{mm}$	根	23	
标杆	主杆 $\phi 245 \times 6.0 \times 7900\text{mm}$, 横杆 $\phi 152 \times 4.0 \times 4000\text{mm}$	根	2	
指路标志杆基础	1.8x1.8x2m	只	23	
减速慢行标志杆基础	减速慢行标志杆基 础配套	只	2	
标线	热熔标线	m ²	1200	
标志牌	2x2.5m	块	2	
信号灯	SJX-400-DV12V-S-EP	套	2	

收货要求

☐ 设备（货物）是否与装箱单一致

☐ 是否与采购合同一致

☐ 外观是否完好

注：“是”在条款前划“√”，“否”则在条款中前划“×”

收货方签字盖章



王婷婷

2026 年 7 月 17 日

供货方签字盖章



2026 年 7 月 17 日