

报告编号	BG-2026-YSJ-002		
项目名称	扶沟县看守所、拘留所、武警中队、公安局执法办案管理中心污水处理设备采购项目		
委托单位	扶沟县公安局（扶沟县看守所、拘留所、武警中队、公安局执法办案管理中心）		
检测内容	竣工验收		
检测类别	委托验收		
检测人员	李晨 张海波		
编写人员	李晨		
复核(签名)	张海波		
审核(签名)	刘福燕		
批准(签名)	庄严		
检测单位	河南大地聚鑫工程检测技术有限公司		
地址	河南省周口市鹿邑县卫真办事处伯阳路与王皮溜路交叉口东100米路南附一号		
电话	0394-7287526		
邮政编码	477200	传真	/
报告日期：2026年03月06日			

报告编号: BG-2026-YSJ-002

## 注意事项

扶沟县看守所、拘留所、武警中队、公安局执法办案管理中心污水处理设备采购项目竣工验收

# 验收报告

河南大地聚鑫工程检测技术有限公司

二〇二六年三月



表 10.1.2 污水处理设备尺寸检测结果表

序号	检测部位	设计值	实测值	允许偏差	合格点数
1	主体设备南侧	3.00m (宽)	3.00	≤设计值	6
2	主体设备北侧	3.00m (宽)	3.01	≤设计值	
3	主体设备东侧	15.00m (长)	15.10	≤设计值	
4	主体设备西侧	15.00m (长)	15.06	≤设计值	
5	主体设备北侧	3.00m (高)	3.04	≤设计值	
6	主体设备北侧	3.00m (高)	3.00	≤设计值	

## 11、结论

通过检测，扶沟县看守所、拘留所、武警中队、公安局执法办案管理中心项目检测结果如下：

(1) 观感检测结果如下：

扶沟县看守所、拘留所、武警中队、公安局执法办案管理中心污水处理设备采购项目，外观质量整体控制较好，污水处理设备主体外观质量漆面均匀光洁，无锈蚀、变形及损伤等现象。观察井，进水井砌筑观感质量良好。管线安装位置合理，进水管线安装顺直，管道固定牢固，无强制折弯、变形。

(2) 实体检测结果如下：

防腐涂层厚度共检测60处，合格56处，合格率为93.3%；

主体设备尺寸共检测6处，合格6处，合格率为100.0%。

