

验收报告

项目名称	商水县公安局商水县政通路等交通设备购置项目		
甲方	商水县公安局		
乙方	河南金元交通工程有限公司		
验收内容:			
信号灯【机动车信号灯】	Φ 400mm、XT365	套	12
信号灯【方向指示信号灯】	Φ 400mm、XT256	套	6
信号灯【非机动车信号灯】	Φ 400mm、XT371	套	9
信号灯【人行横道信号灯】	Φ 300mm、XT298	套	32
交通信号控制主机【交通信号控制机】	600mm(宽)x1084mm(高)x450mm(深)、XHJ-CW-GA-HK3-044H	台	3
监控摄像设备【900万像素无眩光生态环保卡口抓拍单元】	180mm(W)×205mm(H)×636mm(D)、iDS-TCV900-HEMF/50	台	9
监控摄像设备【900万像素高清电警抓拍单元】	180mm(W)×155mm(H)×636mm(D)、iDS-TCE900-G/16	台	9
监控摄像设备【全彩智能球机】	Φ 220mm×363.3mm、iDS-2DE7423MW-DB(F)	台	6
监控摄像设备【违法检测一体机】	Ø260mm×382.69mm、DS-2SK8C246IMX-D	台	3
监控摄像设备【无眩光交通技术监控闪光灯】	497x305x305mm、CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)	台	22
控摄像设备【环境补光灯】	16 颗原装大功率 LED、CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/5m	台	22
信号检测器	440mm(W)x44mm(H)x213.5mm(D)、TLD-2016-N	套	3

终端服务器	370mm（宽）×273mm（深）×102.5mm（高）、DS-TP50-12S/8T 数字技术股份有限公司	台	3
人行横道灯杆 【人行横道信号灯杆】	Φ114x3500x3.5mm、JY215	根	19
八角信号灯杆	Φ140x6000x3.5mm、JY217	根	3
八角信号灯杆	横臂长 6 米、JY228	根	5
八角信号灯杆	横臂长 7 米、JY237	根	5
八角信号灯杆	横臂长 9 米、JY265	根	2
电子警察杆	横臂长 8 米、JY270	根	5
电子警察杆	横臂长 9 米、JY277	根	2
电子警察杆	横臂长 11 米、JY285	根	2
信号机基础	高出路面 30 公分 800*600*700mm、JY297	只	3
立杆基础【人行灯基础】	0.8m*0.8m*0.8m、JY291	m3	9.73
立杆基础	1.0m*1.0m*1.2m、JY292	m3	3.6
立杆基础	1.2m*1.2m*1.5m、JY294	m3	34.56
立杆基础	1.5m*1.5m*1.8m、JY298	m3	20.25
窨井【客井】	使用 600*600 水泥井盖进行砌筑(挖坑十砖/水泥砌筑+井盖)、JY302	座	52
非硬质路面管线设【非硬质】	深 700mm, 宽度 500mm; 基坑开挖、渣土清运、土方回填、原貌恢复; ≥ ①50 的 PE 管含覆盖, *2、JY315	m	320
硬质路面管线敷	深 700mm, 宽度 500mm; 基坑开挖、渣土清运、土方回填、人行道地砖铺设、原貌恢复; ≥ Φ50 的 PE 管含覆盖, *2、JY326	m	47
定向顶管(2 根)【定向钻拉管】	PE Φ50*2、JY337	m	1845
信号通讯控制线	KVV-4*1.5mm2、YH-062	m	620
信号通讯控制线	KVV-7*1.5mm2、YH-010	m	950
信号通讯控制线	KVV-12*1.5mm2、YH-056	m	560
双绞线缆【室外超六类网线】	室外超六类网线、YH-007	m	1100
配线【电源线】	控制电缆 RVVSP2*1.0mm2、YH-402	m	1050
配线【电源线】	供电电缆 RVV2*1.5mm2、YH-448	m	1250
取电电缆【取电电缆】	YJV3*6mm²、YH-074	m	1460
设备箱	冷轧钢板纯厚度 1.2mm、JY07-2	个	12
摄像机支架	卡口、电警三维万向节支架、JY1-04	个	18
抱柱	万向节及抓拍单元固定、JY1-27	个	66
抱箍	0-300mm、JY1-35	个	132
8 口千兆工业交换机	150*90*35mm、S110-8T	台	9



标线【热熔标线施划】	热熔标线施划、JY-058	m2	500
清除标线	清除标线、JY-007	m2	200
标志牌【指路与分道复合标志牌】	: 4000*2500mm, 进口四类反光膜: 铝合金板材, 厚 3mm、JY-7/06	块	9
标杆【指路标志杆】	立杆直径 273-8mm 厚-高 7900mm, 横臂直径 152-6mm 厚-长 5000mm, 基础法兰边长 600-15mm 厚, 横臂法兰直径 400-20mm 厚横臂与立柱连接配 M26 标准件, 杆件热镀锌后白色喷塑、JY-7/18	根	9
标杆杆基础	1.8m*1.8m*2.0m、JY-7/76	m3	58.32
标志牌【监控抓拍提示标志牌】	800mm*500mm, 进口四类反光膜, 铝合金板材, 厚 2mm、JY-7/15	块	13
标志牌【违法抓拍标志牌】	1000mm*1500mm, IV 类反光膜, 铝合金板材, 厚 3mm、JY-7/66	个	3
标志牌【货车禁行牌】	1000mm*1500mm, IV 类反光膜, 铝合金板材, 厚 3mm、JY-7/291	个	28
标志牌杆【标志牌杆】	竖壁八棱、热镀锌、喷塑, 横臂长 6 米、JY-7/362	根	14
立杆基础	1.2m*1.2m*1.5m、JY-7/427	m3	30.24

验收意见:

截止 2026 年 7 月 30 日, 商水县公安局商水县政通路等交通设备购置项目设备全部已经到货交付, 并已完成项目安装、调式及验收。

验收结论:

☒ 验收通过

☐ 验收不通过

验收单位:

签字 (盖章):



2026年7月30日

供货单位:

签字 (盖章):



2026年7月30日

